

30 M-ES TORONY ALAPOZÁSA KÉPEKBEN
2017.04.01-2017.04.25.

1. nap – 2017.04.01

- 07:41** Alapozás kitűzése
08:23 Földmunka kezdete
10:07 Földmunka vége
12:06 Elkészült a szerelőbeton
12:38 Földelő szonda elhelyezése
15:54 Alaptest vasalása
19:37 Lehorgonyzó szerkezet elhelyezése





2. nap – 2017.04.02

07:32 Alaptest betonozásának kezdete

16:18 Elkészült az alaptest



3. nap – 2017.04.03

09:20 Alaptest körüli földmunkák

18:39 Földelés, kerítés állítása



4. nap – 2017.04.04

10:10 Elkészült a térbeton



Beton megszilárdulását követően (kb. 20-28 nap) toronyállítás:

